

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7207

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACION GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRE S POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
				Inversión			32,490,738.00	-	-	-	4,840,000.00	39,653,682.20	44,493,682.20	24,522,512.36	2,102,946.00	26,625,458.36	-	26,625,458.36	17,868,223.84
				Const. de Vías de Comunicación y Anexos			21,427,864.00	-	-	-	1,380,000.00	19,919,864.00	21,299,864.00	15,922,219.18	329,675.00	16,251,894.18	-	16,251,894.18	5,047,969.82
01	0051			Construcción De Aceras, Contenes D. M. el Rubio		2	800,000.00	-	-	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	553,020.00	246,980.00	800,000.00	-	800,000.00	-
01	0052			Preparación y Terracerías (Plan de Asfaltado de calles)		2	400,000.00	-	-	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	317,599.18	82,400.82	400,000.00	-	400,000.00	-
01	0052			Preparación y Terracerías (Plan de Asfaltado de calles)		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	0053			Rotulación de calles		2	180,000.00	-	-	-	180,000.00	(128,000.00)	52,000.00	51,600.00	294.18	51,894.18	-	51,894.18	105.82
01	0054			Impimación Carretera El Rubio-Cuatro Esquina		2	20,047,864.00	-	-	-	-	20,047,864.00	20,047,864.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	5,047,864.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	285,000.00	1,385,000.00	924,198.91	448,623.60	1,372,822.51	-	1,372,822.51	12,177.49
02	0051			Reparación de camino vecinal (El Rubio D. M.)		2	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	285,000.00	1,285,000.00	824,445.51	448,623.60	1,273,069.11	-	1,273,069.11	11,930.89
02	0052			Reparación de camino vecinal de Corocito - sibia de Cabreja - PPM	X	1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	99,753.40	-	99,753.40	-	99,753.40	246.60
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			175,000.00	-	-	-	175,000.00	(175,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
03	0051			Construcción Play de Pananao - aporte - PPM	X	2	175,000.00	-	-	-	175,000.00	(175,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	53,000.00	47,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-
04	0051			Reparación de Instalaciones Deportivas (D. M.)		2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	53,000.00	47,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-
05				Construcción Instalaciones Recreativas			300,000.00	-	-	-	300,000.00	(300,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
05	0051			Construcción Parque de Corocito - Segunda etapa		2	300,000.00	-	-	-	300,000.00	(300,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
06				Reparación Instalaciones Recreativas			100,000.00	-	-	-	100,000.00	166,000.00	266,000.00	91,095.00	173,940.00	265,035.00	-	265,035.00	965.00
06	0051			Reparación y Remozamiento de Areas Verdes, Parques y Plazas		1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	166,000.00	266,000.00	91,095.00	173,940.00	265,035.00	-	265,035.00	965.00
07				Const. Infraest. Cult., Educativas y Religiosas			325,000.00	-	-	-	325,000.00	-	325,000.00	103,700.00	189,596.40	293,296.40	-	293,296.40	31,703.60
07	0051			Aporte Construcción Centro Comunal el Hoyito - PPM	X	2	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	49,200.00	-	49,200.00	-	49,200.00	25,800.00
07	0052			Construcción Club Dinamico 4 Esquina - Segunda etapa PPM	X	2	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00	54,500.00	189,596.40	244,096.40	-	244,096.40	5,903.60
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			480,000.00	-	-	-	480,000.00	(100,000.00)	380,000.00	103,254.00	270,020.00	373,274.00	-	373,274.00	6,726.00
08	0051			Reparación de Centros o Salones Comunales D. M.		1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	73,254.00	20,100.00	93,354.00	-	93,354.00	6,646.00
08	0052			Reparación Parroquia El Rubio		1	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-
08	0053			Reparación Piso de la capilla de Jicome - PPM	X	1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	(100,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
08	0054			Reparación Iglesia de Diferencia - aporte bancos - PPM	X	1	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	-
08	0055			Reparación Capilla de la Manacla - aporte bancos - PPM	X	1	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	-
08	0056			Reparación Club de madres Celestina - aporte - PPM	X	1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	99,920.00	99,920.00	-	99,920.00	80.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			4,851,374.00	-	-	-	-	4,851,374.00	4,851,374.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	851,374.00
11	0051			Construcción muro de contención (Gaviones, Corocito)		2	4,851,374.00	-	-	-	-	4,851,374.00	4,851,374.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	851,374.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			1,801,500.00	-	-	-	-	13,716,844.20	13,716,844.20	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	11,916,844.20
13	0051			Construcción de palacio municipal		2	1,801,500.00	-	-	-	-	13,716,844.20	13,716,844.20	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	11,916,844.20
20				Reparación de Viviendas			1,250,000.00	-	-	-	700,000.00	679,000.00	1,379,000.00	948,345.27	430,345.00	1,378,690.27	-	1,378,690.27	309.73
20	0051			Reparación de Viviendas (El Rubio, D. M)		1	700,000.00	-	-	-	700,000.00	129,000.00	829,000.00	398,345.27	430,345.00	828,690.27	-	828,690.27	309.73
20	0051			Reparación de Viviendas (El Rubio, D. M)		1	550,000.00	-	-	-	-	550,000.00	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	-	550,000.00	-
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	-	-	-	100,000.00	187,000.00	287,000.00	100,000.00	186,846.00	286,846.00	-	286,846.00	154.00
23	0051			Iluminación Zona Rural y Urbana		2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	187,000.00	287,000.00	100,000.00	186,846.00	286,846.00	-	286,846.00	154.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			480,000.00	-	-	-	80,000.00	423,600.00	503,600.00	476,700.00	26,900.00	503,600.00	-	503,600.00	-
25	0051			Colocación Alcantarillas Los Ramones - PPM	X	2	480,000.00	-	-	-	80,000.00	423,600.00	503,600.00	476,700.00	26,900.00	503,600.00	-	503,600.00	-
				TOTAL GENERAL RD\$			32,490,738.00	-	-	-	4,840,000.00	39,653,682.20	44,493,682.20	24,522,512.36	2,102,946.00	26,625,458.36	-	26,625,458.36	17,868,223.84

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL RUBIO, SAN JOSE DE LAS MATAS
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL:

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACION GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19


 ELABORADO POR


 REVISADO POR  R


 APROBADO POR 