

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7207

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rubio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00	325,392.00	579,000.00	904,392.00	0.00	904,392.00	1,095,608.00
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes D. M. el Rubio		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	800,000.00	1,800,000.00	322,892.00	548,800.00	871,692.00	0.00	871,692.00	928,308.00
01	0052			Rotulacion de calles		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	2,500.00	30,200.00	32,700.00	0.00	32,700.00	167,300.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	100,000.00	1,850,000.00	1,383,761.90	348,591.40	1,732,353.30	0.00	1,732,353.30	117,646.70
02	0051			Reparación de camino vecinal (El Rubio D. M.)		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	1,266,835.90	330,591.40	1,597,427.30	0.00	1,597,427.30	2,572.70
02	0052			Bacheo y Pintura de Calles		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	116,926.00	18,000.00	134,926.00	0.00	134,926.00	115,074.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	9,000.00	55,240.00	64,240.00	0.00	64,240.00	410,760.00
04	0051			Reparación de Instalaciones Deportivas (D. M.)		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	385,000.00
04	0052			Reparación Play de Jicome - PPM	X	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	9,000.00	40,240.00	49,240.00	0.00	49,240.00	25,760.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	41,800.00	4,500.00	46,300.00	0.00	46,300.00	53,700.00
06	0051			Reparación y Remozamiento de Areas Verdes, Parques y Plazas		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	41,800.00	4,500.00	46,300.00	0.00	46,300.00	53,700.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
07	0051			Construcción de Funeraria			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00	144,410.00	107,290.00	251,700.00	0.00	251,700.00	473,300.00
08	0051			Reparación de Centros o Salones Comunales D. M.		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00
08	0052			Reparación jardineria Parroquia El Rubio		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	69,410.00	0.00	69,410.00	0.00	69,410.00	80,590.00
08	0053			Aporte Iglesia Los Ramones - PPM	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
08	0054			Aporte Terminacion Iglesia de Celestina - PPM	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
08	0055			Aporte Reparación Iglesia Rancho las canas, Manacla - PPM	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	87,290.00	87,290.00	0.00	87,290.00	37,710.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7207

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rubio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
08	0056			Aporte Reparación Club Cuatro Esquina - PPM	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08	0057			Aporte Reparación Club Diferencia - PPM	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	62,200.00	
11	0051			Aporte para Desarrollo de la comunidad de Canafistol - PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	62,200.00	
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875,844.20	9,875,844.20	6,784,180.70	2,477,130.10	9,261,310.80	0.00	9,261,310.80	614,533.40	
13	0051			Construcción de Palacio Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875,844.20	9,875,844.20	6,784,180.70	2,477,130.10	9,261,310.80	0.00	9,261,310.80	614,533.40	
15				Construcción en Cementerios			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
15	0051			Construcción Enverjado Cementerio de Corocito - PPM		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
16				Reparación en Cementerios			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
16	0051			Reparación Enverjado Frontal Cementerio Pananao - PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
20				Reparación de Viviendas			530,609.00	0.00	0.00	0.00	530,609.00	0.00	530,609.00	257,200.00	118,230.00	375,430.00	0.00	375,430.00	155,179.00	
20	0051			Reparación de viviendas (El Rubio D. M.)		1	530,609.00	0.00	0.00	0.00	530,609.00	0.00	530,609.00	257,200.00	118,230.00	375,430.00	0.00	375,430.00	155,179.00	
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	147,545.00	397,545.00	184,373.00	195,578.99	379,951.99	0.00	379,951.99	17,593.01	
23	0051			Iluminación Zona Rural y Urbana D. M. El Rubio		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	147,545.00	347,545.00	171,040.00	158,911.99	329,951.99	0.00	329,951.99	17,593.01	
23	0052			Iluminación Calles Cuatro Esquina - PPM	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	13,333.00	36,667.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	47,305.00	48,110.00	95,415.00	0.00	95,415.00	19,585.00	
25	0051			Reparación Alcantarillas Los Ramones - PPM	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	39,100.00	35,900.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	
25	0052			REPARACION DE CANALESTAS (D.M)		1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	8,205.00	12,210.00	20,415.00	0.00	20,415.00	19,585.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7207

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rubio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
				Total General RD\$			5,545,609.00	0.00	0.00	0.00	5,545,609.00	12,923,389.20	18,468,998.20	9,215,222.60	3,933,670.49	13,148,893.09	0.00	13,148,893.09	5,320,105.11

Andri Peralta

ANDRI PERALTA

Preparado por



Luis Gabriel Checo

LUIS GABRIEL CHECO

Revisado por



Ibanova Ramos

IBANOVA RAMOS DE REYES

Aprobado por

