

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7207

Denominación: Junta de Distrito Municipal El Rubio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			631,495.00	0.00	0.00	0.00	631,495.00	2,619,151.41	3,250,646.41	3,078,646.40	1,500.00	3,080,146.40	0.00	3,080,146.40	170,500.01
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO		2	531,495.00	0.00	0.00	0.00	531,495.00	2,619,151.41	3,150,646.41	3,078,646.40	0.00	3,078,646.40	0.00	3,078,646.40	72,000.01
01	0052			ROTULACION DE CALLES		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	98,500.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,690,326.00	0.00	0.00	0.00	1,690,326.00	0.00	1,690,326.00	730,185.85	659,457.90	1,389,643.75	0.00	1,389,643.75	300,682.25
02	0051			BACHEOS Y PINTURA DE CALLE		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	119,757.90	119,757.90	0.00	119,757.90	30,242.10
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	1,540,326.00	0.00	0.00	0.00	1,540,326.00	0.00	1,540,326.00	730,185.85	539,700.00	1,269,885.85	0.00	1,269,885.85	270,440.15
02	0053			AMPLIACION PUENTE GUANAJUMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE BAÑOS Y DOGOUT EN EL PLAY DE PANANAO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	58,500.00	41,500.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
04	0051			REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	58,500.00	41,500.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
06	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DE PARQUES		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
07				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	264,000.00
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	264,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	563,102.00	1,013,102.00	377,932.00	63,190.00	441,122.00	0.00	441,122.00	571,980.00
08	0051			REPARACION DE CAPILLAS		2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	20,000.00
08	0052			REPARACION DE CENTRO COMUNALES		2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	68,000.00
08	0053			REPARACION Y REMNOZAMINETO DEL CLUB, VERJA PERIFERICA CEMENTERIO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	65,835.00	63,190.00	129,025.00	0.00	129,025.00	170,975.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7207**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal El Rubio**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0054			REPARACION CAÑAFISTOL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,436.00	330,436.00	100,002.00	0.00	100,002.00	0.00	100,002.00	230,434.00
08	0055			REPARACION LOS RAMONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,666.00	232,666.00	150,095.00	0.00	150,095.00	0.00	150,095.00	82,571.00
16				Reparación en Cementerios			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,193,171.13	3,493,171.13	1,171,858.00	1,138,746.34	2,310,604.34	0.00	2,310,604.34	1,182,566.79
16	0051			REPARACION DE CEMENTERIOS		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	171,858.00	62,285.00	234,143.00	0.00	234,143.00	65,857.00
16	0052			AMPLIACION Y REMODELACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,171.13	3,193,171.13	1,000,000.00	1,076,461.34	2,076,461.34	0.00	2,076,461.34	1,116,709.79
20				Reparación de Viviendas			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	244,936.00	104,430.00	349,366.00	0.00	349,366.00	100,634.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	244,936.00	104,430.00	349,366.00	0.00	349,366.00	100,634.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	298,000.00
21	0051			CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE ALCANTARILLA		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	17,500.00
21	0052			CONSTRUCCION DE CANALETAS Y DRENAJE PLUVIAL	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	280,500.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	141,295.00	8,705.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
23	0051			ILUMINACION DEL DISTRITO		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	141,295.00	8,705.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
Total General RD\$							4,471,821.00	0.00	0.00	0.00	4,471,821.00	6,939,424.54	11,411,245.54	5,808,353.25	2,369,529.24	8,177,882.49	0.00	8,177,882.49	3,233,363.05

Andri Peralta
ANDRI PERALTA
Preparado por



Luis Gabriel Checo
LUIS GABRIEL CHECO
Revisado por



Ibanova Ramos
IBANOVA RAMOS DE REYES
Aprobado por

