

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7207

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rubio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			940,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	25,310.50	965,310.50	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	960,840.50
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	25,310.50	625,310.50	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	620,840.50
01	0052			ROTULACION DE CALLES		2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CUATRO ESQUINA	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	150,000.00	1,850,000.00	0.00	395,180.00	395,180.00	0.00	395,180.00	1,454,820.00
02	0051			BACHEO Y PINTURA DE CALLES		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	1,530.00	148,470.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	150,000.00	1,700,000.00	0.00	393,650.00	393,650.00	0.00	393,650.00	1,306,350.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE BAÑOS Y DOGOUT EN PLAY PANANAO (PPM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,672.99	10,672.99	0.00	10,672.99	89,327.01
04	0051			REPARACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,672.99	10,672.99	0.00	10,672.99	89,327.01
06				Reparación Instalaciones Recreativas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	50,000.00
06	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	50,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
07	0051			CONSTRUCCION FUNERARIA DISTRITAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	82,571.00	207,571.00	0.00	38,650.00	38,650.00	0.00	38,650.00	168,921.00
08	0051			REPARACION DE IGLESIAS		2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
08	0052			REPARACION DE CENTROS COMUNALES		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7207

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Rubio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0053			REPARACIÓN LOS RAMONES (PPM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,571.00	82,571.00	0.00	38,650.00	38,650.00	0.00	38,650.00	43,921.00
09				Construcción Infraestructuras de Salud			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
09	0051			CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA POLICINICA DE JICOME	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
16				Reparación en Cementerios			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,223,171.12	3,323,171.12	0.00	1,193,000.00	1,193,000.00	0.00	1,193,000.00	2,130,171.12
16	0051			REPARACION DE CEMENTERIOS		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
16	0052			AMPLIACION Y REMODELACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,171.12	3,193,171.12	0.00	1,193,000.00	1,193,000.00	0.00	1,193,000.00	2,000,171.12
20				Reparación de Viviendas			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	157,940.00	157,940.00	0.00	157,940.00	542,060.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	157,940.00	157,940.00	0.00	157,940.00	542,060.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	161,100.00	211,100.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	35,200.00	175,900.00
21	0051			CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE ALCANTARILLAS		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	43,500.00
21	0052			CONSTRUCCION DE CANALETA Y DRENAJE PLUVIAL (PPM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,100.00	136,100.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	132,400.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00	6,615.00	243,385.00
23	0051			ILUMINACION DE CALLES EN EL DISTRITO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00	6,615.00	243,385.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24	0051			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ACUEDUCTO EN COROCITO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total General RD\$							4,515,000.00	0.00	0.00	0.00	4,515,000.00	4,313,652.62	8,828,652.62	0.00	1,849,227.99	1,849,227.99	0.00	1,849,227.99	6,979,424.63

Andri Peralta
ANDRI PERALTA



Luis Gabriel Checo
LUIS GABRIEL CHECO



Ibanova Ramos
IBANOVA RAMOS DE REYES

