

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7207 Denominación: Junta de Distrito Municipal El Rubio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	8,023,532.46	8,338,532.46	4,424,436.36	5,970.00	4,430,406.36	0.00	4,430,406.36	3,908,126.10
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	8,023,532.46	8,323,532.46	4,422,936.36	0.00	4,422,936.36	0.00	4,422,936.36	3,900,596.10
01	0052			ROTULACION DE CALLES		2	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	1,500.00	5,970.00	7,470.00	0.00	7,470.00	7,530.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	162,350.00	1,312,350.00	143,500.00	197,865.00	341,365.00	0.00	341,365.00	970,985.00
02	0051			BACHEO Y PINTURA DE CALLES		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	7,890.00	142,110.00
02	0052			REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	135,500.00	184,375.00	319,875.00	0.00	319,875.00	680,125.00
02	0053			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LOS RAMONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,350.00	162,350.00	8,000.00	5,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	148,750.00
08				Reparación de viviendas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	26,500.00	47,250.00	73,750.00	0.00	73,750.00	276,250.00
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	26,500.00	47,250.00	73,750.00	0.00	73,750.00	276,250.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	0051			TERMINACION IGLESIA CELESTINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,427.00	8,427.00	0.00	8,427.00	341,573.00
12	0051			REPARACIÓN DE IGLESIAS		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,427.00	8,427.00	0.00	8,427.00	41,573.00
12	0052			REPARACION DE IGLESIAS EN PANANAO (LEVANTAMIENTO DEL TECHADO PPM)	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 11							2,165,000.00	0.00	0.00	0.00	2,165,000.00	10,185,882.46	12,350,882.46	4,594,436.36	259,512.00	4,853,948.36	0.00	4,853,948.36	7,496,934.10
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
04				Reparación de instalaciones recreativas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,849.99	18,849.99	0.00	18,849.99	31,150.01
04	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,849.99	18,849.99	0.00	18,849.99	31,150.01
05				Instalación del alumbrado público			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	94,250.17	94,250.17	0.00	94,250.17	155,749.83

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026


Código del Capítulo: <u>7207</u>				Denominación: <u>Junta de Distrito Municipal El Rubio</u>															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0051			ILUMINACION DE CALLES		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	94,250.17	94,250.17	0.00	94,250.17	155,749.83
Total Producto - 3							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,100.16	113,100.16	0.00	113,100.16	186,899.84
Total Programa - 12							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,100.16	113,100.16	0.00	113,100.16	186,899.84
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	351,499.26	551,499.26	379,285.00	171,754.00	551,039.00	0.00	551,039.00	460.26
01	0051			AMPLIACIÓN Y REMODELACION CEMENTERIO MUNICIPAL		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	351,499.26	551,499.26	379,285.00	171,754.00	551,039.00	0.00	551,039.00	460.26
02				Reparación en cementerios			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
02	0051			REPARACIÓN DE CEMENTERIOS		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991,421.78	5,991,421.78	0.00	5,326,450.66	5,326,450.66	0.00	5,326,450.66	664,971.12
03	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991,421.78	5,991,421.78	0.00	5,326,450.66	5,326,450.66	0.00	5,326,450.66	664,971.12
Total Producto - 2							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	6,342,921.04	6,642,921.04	379,285.00	5,598,204.66	5,977,489.66	0.00	5,977,489.66	665,431.38
Total Programa - 14							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	6,342,921.04	6,642,921.04	379,285.00	5,598,204.66	5,977,489.66	0.00	5,977,489.66	665,431.38
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	1,836.00	148,164.00
02	0051			REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	1,836.00	148,164.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	60,000.00
04	0051			REPARACION DE CENTROS COMUNALES		2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
04	0052			REPARACION DEL CENTRO EN LAS CUATRO ESQUINAS (PROTECCION EN HIERRO DEL CLUB, PPM)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
Total Producto - 2							510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	300,000.00	1,836.00	301,836.00	0.00	301,836.00	208,164.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7207 Denominación: Junta de Distrito Municipal El Rubio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total Programa - 15							510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	300,000.00	1,836.00	301,836.00	0.00	301,836.00	208,164.00
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0051			CONSTRUCCION Y ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE CANALETA EN MANACLA (PPM)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total Programa - 17							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Total General RD\$							3,675,000.00	0.00	0.00	0.00	3,675,000.00	16,528,803.50	20,203,803.50	5,273,721.36	5,972,652.82	11,246,374.18	0.00	11,246,374.18	8,957,429.32


ANDRI PERALTA
Preparado por



LUIS GABRIEL CHECO
Revisado por



IBANOVA RAMOS DE REYES
Aprobado por
